

### 岩石採取場点検表

※  枠内に○、△、×のいずれかを記入すること。該当ない場合は斜線を引くこと。

＜標識等の整備状況＞	
(1) 法定標識の設置 法第33条の15 規則第8条の19(様式第19)	<input type="checkbox"/> ○ : 法令様式に従い適正な内容で見やすい場所に設置されている。 △ : 法令様式に従い適正な内容であるが、確認困難な場所に設置されている。 × : 設置されていない。又は設置してあるが適正な内容ではない。
(2) 立入防止柵等の設置	<input type="checkbox"/> ○ : 安全上必要な部分に設置されている。 △ : 設置されているが一部損傷等などがある。 × : 設置されておらず、早急に改善する必要がある。
＜掘削状況＞	
(3) 表土の先行除去 (採掘箇所頂端から10 <sup>メートル</sup> 以上) 採石技術指導基準1-(1)-①	<input type="checkbox"/> ○ : 計画どおり先行除去されている。 △ : 除去の方法が適切でない箇所がある。 × : 計画どおりの表土の除去が行われていない。
(4) 保全区域 (隣地の崩壊を防止するため境界 から一定の幅の表土を除去しない 区域)5 <sup>メートル</sup> 以上 1-(1)-②	<input type="checkbox"/> ○ : 計画どおり確保されている。 △ : 一部確保されていない箇所がある。 × : 確保されていない箇所が多い。
(5) 採取途中のベンチの高さ	<input type="checkbox"/> ○ : 計画高の範囲内である。 △ : 一部高さが計画を超えている。 × : 高さが計画を超えている箇所が多い。
(6) 採取途中のベンチの幅	<input type="checkbox"/> ○ : 計画どおり確保されている。 △ : 一部計画通り確保されていない。又は全体的に小段のベンチがやや狭い。 × : 確保されていない箇所が多い。
(7) 採取途中の掘削面の勾配	<input type="checkbox"/> ○ : 計画勾配の範囲内である。 △ : 一部勾配が計画を超えている。又は全体的に勾配がやや急である。 × : 勾配が計画を超えている箇所が多い。
(8) 坑内採掘	<input type="checkbox"/> ○ : 採石技術指導基準以上で採掘している。 △ : 一部基準どおりではないが、落盤、崩壊等の危険性はない。 × : 基準どおりではなく、落盤、崩壊等の危険性がある。
＜汚濁水処理状況＞	
(9) 排出水等の処理	<input type="checkbox"/> ○ : 場内の排水及び上流沢水等が適切に処理されるよう排水施設が設置されている。 △ : 沈砂池(調整池)、排水路に改善を要する点がある。 × : 未設置である等、早急に改善を要する。
(10) 沈殿池及び沈砂池の構造と管理	<input type="checkbox"/> ○ : 十分な処理能力を維持し得る構造であり、適切に管理されている。 △ : いずれかの点において、改善を要する点がある。 × : 未設置である等、早急に改善を要する。
(11) 調整池の構造と管理	<input type="checkbox"/> ○ : 十分な処理能力を維持し得る構造であり、適切に管理されている。 △ : いずれかの点において、改善を要する点がある。 × : 未設置である等、早急に改善を要する。
＜製品のたい積状況＞	
(12) 製品のたい積	<input type="checkbox"/> ○ : 適切に管理されている。 △ : 改善を要する点がある。 × : 不適切な点があり、早急に改善を要する。
＜廃土廃石のたい積状況＞	
(13) 廃土廃石の場内たい積(一時的たい積含む)	<input type="checkbox"/> ○ : 適切に管理されている。 △ : 改善を要する点がある。 × : 不適切な点があり、早急に改善を要する。

<公害防止及び安全対策状況>		
(14)粉塵防止対策	<input type="checkbox"/>	○ :適切な対策がなされている。 △ :粉塵の防止は十分でなく、改善を要する点がある。 × :対策はとられておらず、早急に改善を要する。
(15)騒音防止対策	<input type="checkbox"/>	○ :適切な対策がなされている。 △ :騒音の防止は十分でなく、改善を要する点がある。 × :対策はとられておらず、早急に改善を要する。
(16)飛石防止(発破)対策	<input type="checkbox"/>	○ :適切な対策がなされている。 × :適切な対策がなされていない。
(17)搬出入口付近の汚染、破損等	<input type="checkbox"/>	○ :適切な対策がとられ、汚染、破損等はない。 △ :対策は講じられているが、改善を要する点がある。 × :適切な対策がとられておらず、早急に改善を要する。
<跡地対策状況>		
(18)最終残壁の処理	<input type="checkbox"/>	○ :計画どおりの小段高、小段幅および平均勾配を保持している。 △ :一部適切でない箇所がある。 × :全体的に計画どおりでなく、適切な措置が必要である。
(19)緑化対策	<input type="checkbox"/>	○ :計画どおり緑化されている。 △ :一部緑化されていない箇所がある。 × :緑化されていない箇所が多い。
(20)掘下げ採掘終了時の埋立て	<input type="checkbox"/>	○ :埋戻し又は、防災対策がなされている。 △ :防災対策は講じられているが、改善を要する点がある。 × :埋戻し及び防災対策が行われていない。
<帳簿の備付け>		
(21)帳簿の記載	<input type="checkbox"/>	○ :法令に従い記載保管されている。 △ :記載されているが、一部不備がある。 × :記載、保管されていない。

※△(サンカク)または×(バツ)がある項目は、改善が必要です。

※次回の採取計画認可申請において認可期間を5年(風化岩石は3年)とする申請を行うには、該当の項目が全て○(マル)であることが必要です。